




I.E. **ORIGINALE**

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>OGGETTO: <i>Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - II Lotto funzionale, corpi "F2 (ex B)" e "C" del F1 - Progetto Stralcio, piani 3°-4°</i> Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta "Cantieri Riuniti S.r.l." per adeguamento prezzi al SAL n.3 ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022: acconto del 50% per lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo "agosto-dicembre 2022"</p> <p>CUP: B66G18001340008 CIG (lavori): 7997377C44 CIG (servizi ingegneria): 872623903B</p> <p>Finanziamento: Fondi ex Art. 20 legge 67/88 + Fondi aziendali</p> <p>Progetto: F.75</p>	<p>DELIBERAZIONE N. <u>1547/DG</u></p> <p>Adottata nella seduta del <u>13/11/2024</u></p> <p>dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida</p> <p>con l'intervento dei Sigg.ri</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà</p> <p>e con l'assistenza quale segretario verbalizzante della Dott.ssa Giuliana Cardone</p>
<p>Dimostrazione della compatibilità economica: C.E.: 3040315</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato registrato in contabilità generale.</p> <p>Li <u>12/11/2024</u></p> <p>Il Responsabile del Settore Affari Economico-Finanziari e Patrimoniale (Dott. Rosario Brivitera)</p> 	<p>Funzionario istruttoria (Sig.) _____</p> <p>Dirigente Amministrativo (Dott.) _____</p> <p>Direttore dell'U.O.C. Tecnico (Ing. Maurizio Rampello) <u>M. Rampello</u></p>
<p></p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico Ing. Maurizio Rampello</p>  <p>Li <u>12 NOV. 2024</u></p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE</p>

Premesso che:

- questa Azienda, con delibera n. 2605 del 24/07/2018, ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria Technoside S.r.l., giusta delibera di incarico professionale n. 1681 del 04/05/2018, relativo ai "lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - II Lotto funzionale, corpi "F2 (ex B)" e "C" del F1 - Progetto Stralcio, piani 3° e 4°", per un importo complessivo di € 1.340.000,00 di cui € 1.003.325,31 per importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza ed € 336.674,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di progetto sottostante:

Lavori		
- Importo dei lavori a base d'asta	€ 992.672,14	
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.653,17	
Importo lavori	→→→	€ 1.003.325,31
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) IVA sui lavori (10%)	€ 100.332,53	
b) Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 20.066,51	
c) Competenze tecniche progettazione, Direzione Lavori	€ 56.103,35	
d) Competenze tecniche CSE	€ 32.224,16	
e) Competenze tecniche collaudo tecnico-amministrativo	€ 21.413,57	
f) Inarcassa (4% di b+c+d)	€ 4.389,64	
g) IVA (22% di b+c+d+e) su competenze tecniche	€ 25.108,76	
h) Imprevisti	€ 43.436,17	
i) Oneri conferimento a discarica	€ 25.000,00	
j) Indagini/accertamenti post-operam	€ 5.000,00	
k) Contributo ANAC	€ 600,00	
l) Spese pubblicazioni	€ 3.000,00	
Importo somme a disposizione	→→→	€ 336.674,69
Importo complessivo dell'intervento		€ 1.340.000,00

- detto progetto, ai fini della disponibilità economica, rientra nell'ambito delle risorse seguenti:
 - quanto a € 878.750,00 a valere sui fondi Art. 20 della legge 67/88 in capo alla Stato (95%);
 - quanto a € 46.250,00 a valere sui fondi Art. 20 della legge 67/88 in capo alla Regione Siciliana (5%) per un totale di € 925.000,00 a valere sul progetto F.75;
 - quanto a € 415.000,00 = (€ 180.000,00 + € 235.000,00) a valere sui fondi di bilancio aziendale;
- con nota prot. n. 0012732 del 25/07/2018 il progetto in questione è stato trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, per l'assegnazione definitiva del relativo finanziamento a valere per € 925.000,00 sui fondi ex art. 20 della Legge 67/88;
- l'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, con nota prot./Serv. 3/n. 4386 del 17/01/2019, ha notificato il **Decreto Ministeriale** del 17/12/2018 di ammissione a finanziamento;
- con delibera n. 1908 del 29/07/2019 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara ed è stato autorizzato l'esperimento di gara telematica mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica "net4market";
- con delibera n. 3242 del 21/11/2019, a seguito di esperimento della superiore procedura di gara telematica, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente dall'Impresa "CANTIERI RIUNITI S.r.l." di Catania, che ha praticato il ribasso del **24,5271%** per un importo netto di contratto di € 759.851,62 compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA (aliquota 10%), come da quadro economico sottostante:

Lavori		
- Importo lordo dei lavori a base d'asta	€ 1.003.325,31	
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.653,17	
Importo lavori al netto oneri sicurezza	€ 992.672,14	
- Ribasso d'asta del 24,5271%	€ 243.473,69	

- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 749.198,45	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.653,17	
Importo lavori al netto del ribasso compresi oneri sicurezza.	→→→	€ 759.851,62
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) IVA sui lavori (10%)	€ 75.985,16	
b) Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 20.066,51	
c) Competenze tecniche progettazione, Direzione Lavori	€ 56.103,35	
d) Competenze tecniche CSE	€ 32.224,16	
e) Competenze tecniche collaudo tecnico-amministrativo	€ 21.413,57	
f) Inarcassa (4% di b+c+d)	€ 4.389,64	
g) IVA (22% di b+c+d+e) su competenze tecniche	€ 25.108,76	
h) Imprevisti	€ 43.436,17	
i) Oneri conferimento a discarica	€ 25.000,00	
j) Indagini/accertamenti post-operam	€ 5.000,00	
k) Contributo ANAC	€ 600,00	
l) Spese pubblicazioni	€ 3.000,00	
Importo somme a disposizione	→→→	€ 312.327,32
- Economie da ribasso d'asta del 24,5271%	€ 243.473,69	
- Economie da IVA su lavori	€ 24.347,37	
Totale economie	→→→	€ 267.821,06
Importo complessivo dell'intervento		€ 1.340.000,00

- in data 25/05/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, registrato il 18/06/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania - Ufficio Territoriale di Catania al n. 2410 - serie 3;
- con delibera n. 765 del 30/04/2021 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) alla società d'Ingegneria "Technoside s.r.l." di Gravina di Catania (CT);
- con verbale del 09/06/2021 si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di "fase 1, riguardante la prima metà del 4° piano ove insiste l'U.O.C. di Chirurgia Generale;
- con delibera n. 234 del 10/02/2022 è stata approvata amministrativamente la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta il 19/11/2021 dal D.LL. ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo netto di contratto dei lavori originari e di PVS di € 1.073.026,69 compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA (aliquota 10%);
- con verbale del 28/03/2022 il Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori di "fase 1", di cui al citato verbale di consegna del 09/06/2021;
- con delibera n. 647 del 12/04/2022 si è provveduto a liquidare il SAL n. 1;
- con verbale del 17/06/2022 si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di "fase 2", riguardante la seconda metà del 4° piano ove insistono gli ambulatori dell'U.O.C. di Chirurgia Generale;
- con delibera n. 1443 del 07/09/2022 si è provveduto a liquidare il SAL n. 2;
- con verbale del 20/10/2022 il Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori di "fase 2", di cui al citato verbale di consegna del 17/06/2022;
- con delibera n. 235/CS del 15/02/2023 si è provveduto a liquidare il SAL n. 3;
- con verbale del 05/06/2023 si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di "fase 3", riguardante la prima metà del 3° piano ove insiste l'U.O.C. di Cardiologia;
- con delibera n. 1834/CS dell'1/12/2023 si è provveduto a liquidare il SAL n. 4;
- con verbale del 29/12/2023 il Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori di "fase 3", di cui al citato verbale di consegna del 05/06/2023;
- con delibera n. 1333/CS del 02/10/2024 si è provveduto a liquidare il SAL n. 5;

Considerato che:

- si è reso necessario predisporre ed emettere il "**SAL speciale**" per caro materiali, ai sensi dell'**art. 26 - comma 1) e segg. del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)**, emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021;

- il predetto D.L. n. 50/2022 stabilisce che per i lavori contabilizzati dall'1/01/2022 al 31/12/2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'elenco prezzi regionale aggiornato entro il 31/07/2022, al netto del ribasso d'asta, sono riconosciuti nella misura del 90%;
- nel merito, si è anche pronunciato il D.R.T. Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, attraverso la nota prot. n. 0077365 del 25/05/2022 avente ad oggetto "*D.L. 50 del 17/05/2022 - Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*";
- l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sancisce che il pagamento del "certificato bis", redatto con applicazione dell'elenco prezzi regionale aggiornato, può essere effettuato utilizzando:
 - nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti;
 - le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante;
 - le somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022;
- in caso di assenza delle risorse di cui sopra e per le *opere non finanziate dal PNRR, dal Fondo complementare e che non prevedono la nomina di un Commissario Straordinario, è previsto l'accesso al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dal cd. Decreto Sostegni-bis (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021): art. 26, comma 4, lettera b) del Decreto Aiuti*;
- in dipendenza delle superiori disposizioni normative il Direttore dei Lavori, in ottemperanza a quanto prescritto, ha emesso in data 29/08/2022 il "*prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali*", nel periodo **01/01/2022-31/07/2022 relativo al SAL 2bis**, dell'importo **€ 49.233,40 al netto del ribasso del 28,65% e della ritenuta del 10,00%**;
- il predetto importo è stato poi decurtato della quota di **€ 1.003,62** gravante sul 50% residuo delle risorse accantonate nel quadro economico per "imprevisti", per cui **l'entità del contributo da richiedere a valere sulle risorse del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" è pari a € 48.229,78 oltre IVA (10%)**;
- è stato redatto il prospetto riepilogativo della richiesta di accesso al Fondo, generato il 30/08/2022 sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per l'importo di **€ 48.229,78 oltre IVA**, maturato dall'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l." alla data di contabilizzazione del SAL n. 2 per i lavori contabilizzati ed eseguiti nel **periodo 01/01/2022 - 31/07/2022**, inoltrato a mezzo PEC del 31/08/2022 al MIT per la richiesta di accesso al predetto fondo per adeguamento prezzi, giusta correlata istanza avente Codice Univoco "**FONDO-ART26B-C351a1a5b8e6328725f02c8c0c4efef4a54e**";
- con nota prot. M_Inf.Reg.Registro Ufficiale_U.0004327 dell'11/04/2023 il MIT - *Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali* ha comunicato l'**erogazione dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile**, pari a **€ 24.114,89**, precisando che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022, l'importo erogato è al netto dell'IVA;
- con delibera n. 850/CS del 29/05/2023 si è provveduto a pagare all'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l." la fattura n. 10-2023 del 21/04/2023 di € 24.114,89 + IVA (10%) = € 26.526,38 IVA compresa, emessa a titolo di pagamento dell'**acconto del 50%** del fondo richiesto per adeguamento prezzi dei materiali da costruzione, relativamente ai lavori contabilizzati ed eseguiti nel periodo "**gennaio-luglio 2022**";
- con nota prot. M_Inf.Reg.Registro Ufficiale_U.0009618 del 21/12/2023 il MIT - *Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali* ha comunicato l'**erogazione del saldo pari al 50% dell'importo ammissibile**, dell'importo di **€ 24.114,89**, precisando che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022, l'importo erogato è al netto dell'IVA come indicata nelle premesse del suddetto decreto;
- con delibera n. 286/CS del 19/02/2024 si è provveduto a pagare all'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l." la fattura n. 1-2024 del 16/01/2024 di € 24.114,89 + IVA (10%) = € 26.526,38 IVA compresa, emessa a titolo di pagamento del **saldo del 50%** del fondo richiesto per adeguamento prezzi dei materiali da costruzione, relativamente ai lavori contabilizzati ed eseguiti nel periodo "**gennaio-luglio 2022**";

Vista la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo della richiesta di accesso al Fondo, generato il 30/01/2023 sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per l'importo di € 36.052,98 oltre IVA, maturato dall'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l." alla data di contabilizzazione del SAL n. 3 per i lavori contabilizzati ed eseguiti nel periodo 01/08/2022 - 31/12/2022;
- nota PEC del 30/01/2023 con cui si è provveduto ad inoltrare al MIT la richiesta di accesso al predetto fondo per adeguamento dei prezzi, giusta correlata istanza avente Codice Univoco "FONDO-ART26B-C351c189c2b2a9966ae8e4835ff26b2c2ebf";
- nota del MIT - Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, prot. M_Inf.Reg.Registro Ufficiale_U.0006171 del 25/09/2024, con cui ha comunicato l'erogazione dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile di € 18.026,49, precisando che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022, l'importo erogato è al netto dell'IVA ed eventuali arrotondamenti sull'importo pagato rispetto alla somma riportata nel decreto saranno corrisposti nella rata del saldo;
- fattura n. 18-2024 del 02/10/2024 dell'importo di € 18.026,49 + IVA (10%), pari a complessivi € 19.829,14 IVA compresa, emessa dall'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l." a titolo di pagamento dell'acconto del 50% del fondo richiesto per adeguamento prezzi dei materiali da costruzione relativi ai lavori contabilizzati ed eseguiti nel periodo "agosto-dicembre 2022";
- certificato DURC On Line con esito "regolare", attestante la regolarità contributiva dell'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l.";

Rilevato che in dipendenza della regolarità della superiore documentazione è possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura n. 18-2024 all'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l.";

Dato atto che il presente intervento rientra nell'ambito dei fondi di seguito specificati:

- quanto a € 925.000,00 a valere sui fondi Art. 20 della legge 67/88, nell'ambito del progetto F.75 di cui al citato Decreto Ministeriale del 17/12/2018;
- quanto a € 415.000,00 = (€ 180.000,00 + € 235.000,00) a valere sui fondi di bilancio aziendale;

e che il costo di € 19.829,14 IVA inclusa è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'esercizio economico di competenza - C.E. 3040315, con la seguente ripartizione:

- quanto a € 18.026,49 a valere sul citato fondo ministeriale adeguamento prezzi, appositamente erogato;
- quanto a € 1.802,65 (quota IVA) a valere sui fondi di bilancio aziendale;

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto:

- del "D.L. 50 del 17/05/2022 - Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" (c.d. Decreto Aiuti) ed in particolare dell'art. 26, comma 4 - lettera b) di cui in parte motiva;
- del prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento SAL n. 3 dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, nel periodo "agosto-dicembre 2022", dell'importo € 36.052,98 al netto del ribasso del 28,65% e della ritenuta del 10,00%;
- della nota PEC del 30/01/2023 con cui si è provveduto ad inoltrare al MIT - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, la richiesta di accesso al predetto fondo per adeguamento dei prezzi, giusta correlata istanza avente Codice Univoco "FONDO-ART26B-C351c189c2b2a9966ae8e4835ff26b2c2ebf", per l'importo di € 36.052,98 oltre IVA;
- della nota del MIT prot. M_Inf.Reg.Registro Ufficiale_U.0006171 del 25/09/2024, con cui ha comunicato l'erogazione dell'acconto del 50% dell'importo ammissibile di € 18.026,49, precisando che,

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022, l'importo erogato è al netto dell'IVA ed eventuali arrotondamenti sull'importo pagato rispetto alla somma riportata nel decreto saranno corrisposti nella rata del saldo;

- della **fattura n. 18-2024 del 02/10/2024 di € 18.026,49 + IVA (10%) = € 19.829,14 IVA compresa**, emessa dall'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l." a titolo di pagamento dell'acconto del 50% del fondo richiesto per adeguamento prezzi dei materiali da costruzione relativi ai lavori contabilizzati ed eseguiti al nel periodo "agosto-dicembre 2022";
- del **certificato DURC On Line con esito "regolare"**, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l."

Liquidare e pagare la fattura n. 18-2024 del 02/10/2024 di € 18.026,49 + IVA (10%) = € 19.829,14 all'Impresa "Cantieri Riuniti S.r.l."

Dare atto che il presente intervento rientra nell'ambito dei fondi di seguito specificati:

- quanto a € 925.000,00 a valere sui fondi Art. 20 della legge 67/88, nell'ambito del progetto **F.75** di cui al citato Decreto Ministeriale del 17/12/2018;
- quanto a € 415.000,00 = (€ 180.000,00 + € 235.000,00) a valere sui fondi di bilancio aziendale;

e che il costo di **€ 19.829,14 IVA inclusa** è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'esercizio economico di competenza - C.E. 3040315, con la seguente ripartizione:


- quanto a € 18.026,49 a valere sul citato **fondo ministeriale adeguamento prezzi, appositamente erogato**;
- quanto a € 1.802,65 (quota IVA) a valere sui fondi di bilancio aziendale.

Munire il presente atto della clausola di "immediata esecuzione", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione.

La presente delibera viene pubblicata all'Albo dal 17/11/2024 al 03/12/2024

Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico

Ing. Maurizio Rampello



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Monica M.A. Castro



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gruffrida



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

