

I.E.

ORIGINALE

S.O.C. TECNICO-INFORMATICO

OGGETTO: *Lavori di miglioramento sismico dell'edificio A1 (oggi edificio "I") - OCDPC n. 171 del 19/06/2014*

Liquidazione e pagamento fattura all'Impresa "MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l." di Favara (AG) per il SAL n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 24/06/2026

CUP: B62C21001580002

CIG (lavori): B2112D91F6 - C.E.: 1020203

Progetto F.124

Finanziamento: Fondi Dipartimento Regionale Protezione Civile - D.D.G. 1099 del 26/10/2016 + Fondi propri

Dimostrazione della compatibilità economica:

C.E.: 1020203

S.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta che il costo previsto nel presente atto è stato registrato in contabilità generale

Li 13/08/26

**Il Direttore della S.O.C.
Economico-Finanziario e Patrimoniale**
 Dott. Rosario Privitera

Il Direttore
 Della S.O.C. Tecnico-Informatico
 Ing. Maurizio Rampello

Li 12 AGO, 2026



DELIBERAZIONE N. 1407

Adottata nella seduta del 17/08/2026

**dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida**

con l'intervento dei Sigg.ri

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza quale segretario verbalizzante

della Dott.ssa Giuliana Cardone

Sig. Carmelo Sciuto

Funzionario istruttoria
 (Dott./Sig.)

Dirigente Amministrativo
 (Dott.)

Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico
 (Ing. Maurizio Rampello)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- questa Azienda, con delibera n. 813/CS del 07/06/2024 ha approvato il progetto esecutivo dei *“lavori di miglioramento sismico dell’edificio A1 (oggi edificio “I”)*”, dell’importo di € 1.045.000,00 di cui € 758.289,96 per importo lavori comprensivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza ed € 286.710,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione, a valere sulle seguenti risorse:
 - quanto a € 1.025.340,00 sui contributi di cui alla O.C.D.P.C. (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile) 19 giugno 2014 n. 171;
 - quanto a € 19.660,00 sui fondi di bilancio aziendale;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara, ed è stata autorizzata l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori mediante lo strumento della “procedura aperta” ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da svolgersi attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica “Net4market”, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, da determinarsi previa esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, giusta art. 54 - comma 1) del D.Lgs. n. 36/2023;
- con delibera n. 359 dell’11/03/2025, l’appalto in parola è stato aggiudicato definitivamente all’Impresa “MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l.”, con sede in Via Agrigento n. 41 - 92026 Favara (AG), C.F./P.IVA 01854270848, per un importo netto di lavori di contratto di € 586.792,12 al netto del ribasso di gara del 31,68%, compresi il costo della manodopera (€ 171.164,23) e gli oneri di sicurezza (€ 45.781,55), oltre IVA (aliquota 10%), come da quadro economico sottostante:

A) Lavori		
- Importo totale lavori, al lordo di manodopera e sicurezza	€ 758.289,96	
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 171.164,23	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 45.781,55</u>	
Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 541.344,18	
Ribasso d’asta del 31,68%	<u>€ 171.497,84</u>	
- Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta	€ 369.846,34	
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 171.164,23	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 45.781,55</u>	
Importo lavori netto ribasso, compresi manodop. e sic.	→→→	€ 586.792,12
B) Somme a disposizione		
- IVA 10% sui lavori	€ 58.679,21	
- Imprevisti (circa il 2,6%)	€ 19.668,50	
- Competenze tecniche di redazione PFTE, PD, PE e di CSP	€ 45.449,40	
- Inarcassa ed IVA su comp.tecniche PFTE, PD, PE e CSP	€ 12.216,80	
- Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 15.165,80	
- Competenze tecniche per D.LL. + CSE	€ 50.538,14	
- Inarcassa ed IVA su comp.tecniche D.LL. e CSE	€ 13.584,65	
- Competenze tecniche per oneri di Collaudo Statico	€ 14.752,72	
- Inarcassa ed IVA su comp.tecniche di Collaudo Statico	€ 3.965,53	
- Contributo ANAC, Contratti, Varie	€ 1.600,00	
- Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 7.790,18	
- Prove di accettazione dei materiali	€ 20.031,11	

- Oneri conferimento a discarica	€ 6.118,23	
Totale somme a disposizione	→→→	€ 269.560,27
- Economie da ribasso d'asta del 31,68%	€ 171.497,84	
- Altre economie	€ 17.149,77	
Totale economie	→→→	€ 188.647,61
TOTALE PROGETTO		€ 1.045.000,00

- in data 05/05/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato il 15/05/2025 presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento - Ufficio Territoriale di Agrigento, al n. 389 - serie 3;
- con verbale del 09/06/2025 il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Salvà, dello Studio Tecnico "Gigateck Associati", ha effettuato la consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice;
- con verbale del 17/06/2025 il Direttore dei Lavori ha attestato il concreto inizio dei lavori;
- con nota PEC del 19/06/2025 l'Impresa "MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l." ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale nella misura stabilita del 20%, ai sensi dell'art. 2.17 del CSA;
- con delibera n. 1036 del 17/07/2025 si è provveduto a pagare la fattura n. 23/1 del 07/07/2025 di € 117.358,41 + IVA (10%) = € 129.094,25 IVA compresa, emessa dall'Impresa a titolo di pagamento dell'**anticipazione contrattuale**, giusta correlato certificato dell'1/07/2025;
- con delibera n. 1513 del 14/10/2025 si è provveduto a pagare la fattura n. 27/1 del 30/09/2025 di € 109.174,26 + IVA (10%) = € 120.091,69 IVA compresa, emessa dall'Impresa a titolo di pagamento del **SAL n. 1**, giusta correlato certificato n. 1 del 25/09/2025;
- con delibera n. 318 del 27/02/2026 si è provveduto a pagare la fattura n. 2/1 del 04/02/2026 di € 290.629,42 + IVA (10%) = € 319.692,36 IVA compresa, emessa dall'Impresa a titolo di pagamento del **SAL n. 2**, giusta correlato certificato n. 2 del 30/01/2026;
- con delibera n. 704 del 23/04/2026 si è provveduto ad approvare la perizia di variante e suppletiva ed il correlato seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori		
- Importo totale lavori PVS, al lordo di manodopera e sicurezza	€ 972.449,76	
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 210.810,65	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.062,52	
Importo totale lavori PVS soggetti a ribasso d'asta	€ 698.576,59	
Ribasso d'asta del 31,68%	€ 221.309,06	
- Importo dei lavori PVS al netto del ribasso d'asta	€ 477.267,53	
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 210.810,65	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.062,52	
Importo lavori PVS netto ribasso, compresi manodop. e sic.	→→→	€ 751.140,70
B) Somme a disposizione		
- IVA 10% sui lavori	€ 75.114,07	
- Imprevisti	€ 0,00	
- Competenze tecniche di redazione PFTE, PD, PE e di CSP	€ 45.449,40	
- Inarcassa ed IVA su comp.tecniche PFTE, PD, PE e CSP	€ 12.216,80	
- Competenze tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 19.449,00	
- Competenze tecniche per D.LL., CSE, CRE	€ 52.316,09	
- Inarcassa ed IVA su comp.tecniche D.LL., CSE, CRE	€ 14.062,56	

- Competenze tecniche per oneri di Collaudo Statico	€ 17.849,24	
- Inarcassa ed IVA su comp.tecniche di Collaudo Statico	€ 4.797,88	
- Contributo ANAC, Contratti, Varie	€ 1.600,00	
- Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 7.790,18	
- Prove di accettazione dei materiali	€ 9.546,97	
- Oneri conferimento a discarica	€ 1.927,19	
Totale somme a disposizione	→→→	€ 262.119,37
- Economie residue da ribasso d'asta del 31,68%	€ 12.079,93	
- Altre economie (quota AOEC)	€ 19.660,00	
Totale economie	→→→	€ 31.739,93
TOTALE PROGETTO		€ 1.045.000,00

- in data 23/04/2026 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, registrato il 05/05/2026 presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento - Ufficio Territoriale di Agrigento, al n. 341 - serie 3;
- con delibera n. 1058 del 24/06/2026 si è provveduto a pagare la fattura n. 10/1 del 03/06/2026 di € 215.248,62 + IVA (10%) = € 236.773,48 IVA compresa, emessa dall'Impresa a titolo di pagamento del **SAL n. 3**, giusta correlato certificato n. 3 del 29/05/2026;

Vista la seguente documentazione:

- **SAL n. 4 ed ultimo** del 24/06/2026, per lavori eseguiti a tutto il 24/06/2026, ammontanti a € 751.140,70 al netto del ribasso d'asta del 31,68%, compresi costo della manodopera ed oneri di sicurezza;
- **certificato di pagamento n. 4 ed ultimo** a firma del RUP del 20/07/2026, dell'importo di € 14.974,28 + IVA (10%);
- **fattura n. 12/1 del 30/07/2026** dell'importo di € 14.974,28 + IVA (10%) = € 16.471,71 IVA compresa, emessa dalla ditta "MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l." a titolo di pagamento delle spettanze maturate al **SAL n. 4 ed ultimo**;
- **certificato DURC On Line** in corso di validità, attestante la regolarità contributiva della Ditta;

Rilevato che in dipendenza della regolarità della superiore documentazione è possibile procedere con il pagamento della predetta **fattura n. 12/1 del 30/07/2026** dell'Impresa "MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l.";

Dato atto che il costo di € 16.471,71 è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del **Progetto F.124** nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020203, fabbricati in corso di lavorazione, in anticipazione del contributo di € 1.025.340,00 di cui alla **O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n. 171**;

Atteso che ricorrono gli estremi di urgenza e che è dunque necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto:

- del contratto d'appalto del 05/05/2025, del verbale del 09/06/2025 di consegna dei lavori e del verbale del 17/06/2025 di concreto inizio dei lavori di che trattasi, di cui in parte motiva;
- del SAL n. 4 ed ultimo del 24/06/2026, per lavori eseguiti a tutto il 24/06/2026, ammontanti a € 751.140,70 al netto del ribasso d'asta del 31,68%, compresi il costo del personale e gli oneri di sicurezza;
- del certificato di pagamento n. 4 ed ultimo a firma del RUP del 20/07/2026 di € 14.974,28 + IVA (10%);
- della fattura n. 12/1 del 30/07/2026 dell'importo di € 14.974,28 + IVA (10%) = € 16.471,71 IVA compresa, emessa dalla ditta "MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l." a titolo di pagamento delle spettanze maturate al SAL n. 4 ed ultimo;
- del certificato DURC On Line in corso di validità, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa.

Liquidare e pagare all'Impresa "MARTURANA COSTRUZIONI S.r.l." la citata fattura n. 12/1 del 30/07/2026, di € 14.974,28 + IVA (10%) = € 16.471,71 IVA compresa.

Dare atto che il costo di € 16.471,71 è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del Progetto F.124 nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020203, fabbricati in corso di lavorazione, in anticipazione del contributo di € 1.025.340,00 di cui alla O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n. 171.

Munire il presente atto della clausola di "immediata esecuzione", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione.

Il Direttore della S.O.C. Tecnico-Informativo

Ing. Maurizio Rampello

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cinà

Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M. Torrisi

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Giuffrida

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 30/93 e s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

Sig. Carmelo Sciuto