



**OSPEDALE
CANNIZZARO** CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

I.E.

ORIGINALE

SETTORE TECNICO

OGGETTO: *Lavori per il potenziamento ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.01*

Liquidazione e pagamento fattura all'Impresa subappaltatrice "ROMA S.r.l." di Catania per il SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 14/06/2024 per conto dell'Impresa appaltatrice "CONSORZIO STABILE INTESA"

CUP: G67H22000030001
CIG derivato: 906656809B
Progetto F.144

Dimostrazione della compatibilità economica:
C.E.: 1020203

Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato registrato in contabilità generale.

L'addetto al riscontro

Il Direttore
Dell'U.O.C. Tecnico
Ing. Maurizio Rampello



Li 13 SET. 2024

DELIBERAZIONE N. 1266/DG

Adottata nella seduta del 16/09/2024

**dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida**

con l'intervento dei Sigg.ri

Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza quale segretario
della Dott.ssa Giuliana Cardone

Funzionario istruttoria
(Sig.)

Firma _____

Dirigente Amministrativo
(Dott.)

Firma _____

Direttore dell'U.O.C. Tecnico
(Ing. Maurizio Rampello)

Firma M. Rampello

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica (DRPS) dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 5802 del 02/02/2024 ha comunicato che, essendo cessate in data 30/06/2023 le funzioni del Commissario Delegato per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 52/2022, con **deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023** è stato previsto il *"rientro in ordinario della attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario Delegato di cui alla Ordinanza n. 25 dell'8/09/2020, ed è stata assegnata alle Aziende del S.S.R. la titolarità dei relativi interventi;
- alla citata nota prot. 5802/2024 è stato allegato il verbale di riunione dell'8/01/2024, giusta convocazione indetta con nota DRPS prot. n. 65366 del 22/12/2023, svoltasi presso la sede del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, cui sono stati attribuiti, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di che trattasi;
- in virtù della predetta **delibera di Giunta Regionale n. 416/2023**, è stato disposto che le Aziende del S.S.R., cui è stata assegnata la titolarità degli interventi, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020 approvato con D.A. Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021, in raccordo con i RUP dei progetti;
- gli interventi facenti capo all'A.O.E. Cannizzaro riguardano i due seguenti appalti:
 - o *lavori per il potenziamento ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.01;*
 - o *lavori di potenziamento dei posti di terapia sub-intensiva e di spostamento del reparto di MCAU dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.02;*
- con delibera n. 503/CS del 26/03/2024 questa Azienda ha recepito la delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, nonché le disposizioni del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera siciliana;

Rilevato che:

- relativamente al Lotto Geografico Sicilia, Sub-lotto prestazionale n. 1, area territoriale della Provincia di Catania con l'Accordo Quadro sottoscritto il 13/11/2020 tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'Appaltatore, si è provveduto a designare come Appaltatore l'Impresa "CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO", avente sede legale in via Giovanni da Empoli n. 3 - 001554 Roma;
- il contratto d'appalto dei *"lavori per il potenziamento ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.01"* è stato stipulato il 17/01/2022, con registro delle scritture private repertorio generale n. 50, registrato il 04/02/2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 393 - serie 3, del complessivo importo lavori di € 655.603,19 di cui € 632.558,12 per lavori al netto del ribasso del 37,00% ed € 23.045,07 per oneri di sicurezza, oltre IVA ed accessori;
- il "Consorzio Stabile Valore Assoluto" ha individuato l'Impresa consorzata "CYTEC S.r.l." di Pozzuoli (NA) per l'esecuzione dei lavori e quest'ultima li ha subappaltati all'Impresa "ROMA S.r.l." di Catania, giusta contratto di subappalto del 02/03/2022, per l'importo lavori di € 592.348,30 + IVA, autorizzato dal Soggetto Attuatore pro-tempore con provvedimento n. 1424 del 05/04/2022;
- l'Impresa Consorzata esecutrice "Cytec S.r.l." con nota PEC del 05/10/2022 ha comunicato la propria variazione di Ragione Sociale da "CYTEC S.r.l." a "EPROM S.r.l.";
- con Addendum contrattuale del 07/10/2022 al contratto di subappalto del 02/03/2022, le Parti (Eprom S.r.l. e Roma S.r.l.) hanno convenuto di aggiornare ed integrare il contratto *de quo*, stabilendo che l'importo contrattuale veniva modificato in € 655.603,19 + IVA;

- il “Consorzio Stabile Valore Assoluto” con nota PEC del 20/06/2023 ha comunicato la propria variazione di Ragione Sociale da “CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO” in “CONSORZIO STABILE INTESA”;
- i lavori sono stati consegnati il 05/09/2022, come da relativo verbale e sono stati successivamente sospesi con verbale del 09/11/2022 a causa della necessità di dovere apportare delle varianti al progetto esecutivo per il quale ne è stata disposta la rielaborazione attraverso la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva (PVS), la cui redazione è stata autorizzata dal Soggetto Attuatore con nota prot. n. 3346 del 13/12/2022;
- la PVS dell'importo complessivo di € 1.523.907,81 di cui € 979.160,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,00% compresi gli oneri di sicurezza, oltre € 544.746,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata approvata con determina n. 126/2023 - prot. Reg. Siciliana n. 957-2023 del 23/05/2023;
- in data 20/10/2023, l'Impresa Consorziata esecutrice “Cytec S.r.l.”, già trasformatasi in “Eprom S.r.l.”, ha provveduto a depositare presso il competente Tribunale di Napoli il Concordato Preventivo in Bianco, venendo pertanto estromessa dalla compagine consortile, giusta verbale d'Assemblea del successivo 13/11/2023;
- in dipendenza di quanto sopra il “Consorzio Stabile Intesa”, con propria nota del 20/11/2023 ha comunicato l'intendimento a proseguire in proprio il contratto di che trattasi, subentrando a tutti gli effetti al contratto di subappalto regolarmente autorizzato, stipulato in precedenza dalla Consorziata “Eprom S.r.l.” con la società “Roma S.r.l.”;
- il “Consorzio Stabile Intesa”, con nota PEC del 19/02/2024, ha quindi presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore della ditta “ROMA S.r.l.” avente sede alla IX Strada n. 2 Z.I. - di Catania, relativamente alle opere in appalto, ivi comprese quelle di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva, rientranti nelle categorie SOA “OG1, OS3, OS28, OS30”, per un importo di € 979.160,99 + IVA, comprensivo delle lavorazioni di PVS, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014, nonché secondo quanto previsto dall'art. 8 del disciplinare unico di gara;
- congiuntamente all'istanza di subappalto di cui al precedente capoverso, il “Consorzio Stabile Intesa” ha trasmesso, ai sensi dell'art. 105 - comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il relativo contratto di subappalto, firmato digitalmente tra le Parti in data 19/02/2024, contenente la dichiarazione di insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con i titolari del subappalto, giusta prescrizione di cui all'art. 105 - comma 18) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 6 (Pagamenti) del predetto contratto di subappalto espressamente stabilisce quanto segue:
“Le Parti concordano sin d'ora ed espressamente che i pagamenti avverranno, per tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto, sia già eseguite che da eseguire - previa presentazione della fattura del Subappaltatore - ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Decreto Legislativo 50/2016, direttamente a cura della Stazione appaltante, essendo ciò consentito dalla natura del contratto, sulla base dell'istanza che lo stesso Subappaltatore si riserva sin d'ora di presentare alla Stazione appaltante. Il Subappaltatore avrà diritto al pagamento dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta verrà raggiunta la soglia prevista dai documenti alla base dell'appalto”;
- con delibera n. 630/CS del 23/04/2024 questa Azienda ha autorizzato il subappalto richiesto, ai sensi dell'art. 105 - comma 18) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'Impresa “Roma S.r.l.”;

Vista la seguente documentazione:

- verbale del 05/09/2022 di consegna lavori;
- verbale del 09/11/2022 di sospensione lavori;
- verbale del 30/11/2022 di ripresa parziale dei lavori;
- verbale del 07/05/2024 di consegna definitiva dei lavori;

- delibera n. 725/CS del 16/05/2024 di liquidazione e pagamento all'Impresa subappaltatrice ROMA S.r.l. della fattura n. 60 del 09/08/2023 di € 195.735,13 + IVA (10%) = € 215.308,64 emessa a titolo di pagamento del certificato n. 1 del 04/08/2023;
- delibera n. 1104/DG del 29/07/2024 di liquidazione e pagamento all'Impresa subappaltatrice ROMA S.r.l. della fattura n. 35 del 24/05/2024 di € 153.566,40 + IVA (10%) = € 168.923,04 emessa a titolo di pagamento del certificato n. 2 del 21/11/2023;
- **SAL n. 3** per lavori eseguiti a tutto il 14/06/2024 ammontanti a € 536.916,21 al netto del ribasso d'asta del 37,00% e compresi oneri di sicurezza;
- **certificato di pagamento n. 3** del 17/06/2024 dell'importo di € 184.930,10 + IVA;
- **fattura n. 54/00 del 23/07/2024** dell'importo di € **184.930,10 + IVA (10%)**, pari a complessivi € **203.423,11 IVA compresa**, emessa dall'Impresa subappaltatrice ROMA S.r.l. a titolo di pagamento del certificato n. 3 del 17/06/2024;
- **certificazione Prot. n. 86994/24 dell'8/07/2024** con cui la "Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera", nel trasferire i documenti per l'emissione degli NSO nei confronti dell'Impresa ROMA S.r.l., ha asseverato il buon esito delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'Impresa, nonché la conformità all'originale cartaceo e/o digitale della documentazione digitale contenuta nel *cloud* condiviso;
- **certificato DURC On Line** in corso di validità, attestante la regolarità contributiva della Ditta "ROMA S.r.l.";

Dato atto che il costo complessivo di € **203.423,11 IVA compresa** è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del **Progetto F.144** nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020203, fabbricati in corso di lavorazione, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica;

Rilevato che in dipendenza della regolarità della superiore documentazione è possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento in anticipazione della predetta fattura n. 54/00-2024 di € 203.423,11 IVA compresa in favore dell'Impresa "ROMA S.r.l.";

Atteso che ricorrono gli estremi di urgenza e che è dunque necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto:

- del **SAL n. 3** per lavori eseguiti a tutto il 14/06/2024 ammontanti a € 536.916,21 al netto del ribasso d'asta del 37,00% e compresi oneri di sicurezza;
- del **certificato di pagamento n. 3** del 17/06/2024 dell'importo di € 184.930,10 + IVA;
- della **fattura n. 45/00 del 23/07/2024** dell'importo di € **184.930,10 + IVA (10%) = € 203.423,11 IVA compresa**, emessa dall'Impresa subappaltatrice "ROMA S.r.l." a titolo di pagamento del certificato n. 3 del 17/06/2024;
- del **certificato DURC** in corso di validità attestante la regolarità contributiva della Ditta;

- della **certificazione Prot. n. 86994/24 dell'8/07/2024** della "Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera", di cui in parte motiva.

Dare atto che il costo complessivo di € 203.423,11 IVA compresa è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del **Progetto F.144** nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020203, fabbricati in corso di lavorazione, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica.


Liquidare e pagare in anticipazione alla Ditta "ROMA S.r.l." la **fattura n. 45/00 del 23/07/2024**, emessa a titolo di pagamento dei lavori di cui al SAL n. 3, dell'importo di € 184.930,10 + IVA (10%) = € 203.423,11.

Munire il presente atto della clausola di "immediata esecuzione", attesa l'urgenza di definire il procedimento in questione.

La presente delibera viene pubblicata all'Albo dal 22/09/2024 al 06/10/2024

Il Direttore dell'U.O.C. Tecnico

Ing. Maurizio Rambello




Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina




Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Monica M.A. Castro



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Giuffrida



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

